



CHECKLISTA ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

SID 1/4

Checklistan syftar till att säkerställa en säker våtrumsmiljö och ett professionellt utfört arbete.

Vänligen fyll i samtliga punkter och signera eventuella avvikelser.

DATUM:

AKTUELL VÅTRUMSMILJÖ:

BESTÄLLARE:

ARBETET UTFÖRT AV:

GOLV

JA NEJ

Godkänt träbjälklag

Lättbetongbjälklag

Betong

Slipsats/golvbruk

Annat, ange leverantör/produkt:

Träbjälklag förstärkt med flytspackel, ange konstruktion:

Träbjälklag förstärkt med limmad formstabil skiva och flytspackel, ange konstruktion:

Lättbetongbjälklag, ska flytspacklas, ange produkt och tjocklek:

Betong äldre än två månader, flytspacklad eller finspacklad, ange produkt:

Golvvärme, ange leverantör och konstruktion samt minsta tjocklek och övergjutning rör/kabelhjässa:

Lutning i duschdel minst 1:150 eller högst 1:50, övriga ytor ska ha fall mot golvbrunn

Dörrkarm och tröskel monterad för att möjliggöra korrekt anslutning av tätskikt

Vid nej ovan, var god specificera:

Avvikelse godkända av beställaren signeras nedan:

.....

CHECKLISTA ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

SID 2/4

RÖRGENOMFÖRINGAR

Kryssa för uppgifter överensstämmande med installationen och specificera de punkter som avviker.

- Inga rör genomföringar för tappvatten och värmerör finns i golv
- Inga skruvfästningar finns i golv eller nära duschplatsen
- Rör genomföringar och infästningar har inte placerats i dusch eller bakom badkar
- Utanpåliggande rör är inte klamrade i duschplats eller bakom badkar
- Ut- eller uppskjutande rör är fast fixerade i 90° från golv eller vägg
- Ut- eller uppstickande rör sticker inte ut mer än 100 mm
- Håltagningar är tätade, ange produktnamn:
- Avstånd mellan rör respektive mellan rör och vägg är minst 40 mm
- Avloppsstos och avloppsrör sticker upp minst 40 mm över färdigt undergolv
- Installationer som är utförda efter färdigt plattsättningsarbete är tätade
- Avvikelser. Specificera:
- Avvikelser godkända av byggherren/beställaren. Specificera:

GOLVBRUNN

Kryssa för uppgifter överensstämmande med installationen och specificera de punkter som avviker.

- Godkänd golvbrunn enligt branschreglerna och SS-EN 1253, ange fabrikat och typ:
- Golvbrunn monterad i bjälklag enligt gällande branschregler och produktleverantörens monteringsanvisning
- Golvbrunn monterad i rätt höjd, jämför med önskad golvlutning
- Installation åtkomlig för rengöring och borttagning av vattenlås
- Ej godkänd enligt branschreglerna och SS-EN 1253, samordnat med VVS-installatör, tätskiktsentreprenör, tätskiktsleverantör och beställare/byggherre
- Golvbrunn och eventuell godkänd förhöjningsring, monterad av:
- Avvikelser:
- Avvikelser godkända av beställare/byggherre signeras nedan:

CHECKLISTA ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

SID 3/4

TÄT- OCH FÄSTSKIKTSPRODUKTER ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

Ange vilka produkter som använts i aktuell installation.

- Vägghduk IGO 101 15 m²
- Vägghduk IGO 102 10 m²
- Skarvremsa IGO 201 50 lm
- Golvdruk IGO 307 10 m²
- Golvdruk IGO 308 20 m²
- Golv- och väggremsa IGO 401 25 lm
- Innerhörn IGO 501
- Ytterhörn IGO 601
- Brunnsmanschett IGO 701
- Montagevagn IGO 801
- Puruskniv IGO 802
- Stosett 131 mm IGO 809
- Stosett 116 mm IGO 803
- Stosett 81 mm IGO 810
- Stosett 56 mm IGO 804
- Stosett 46 mm IGO 805
- Stosett 31 mm IGO 806
- Stosett 25 mm IGO 807
- Stosett 22 mm IGO 808
- Membran 400-2 IGO 901

PRIMER

- Ardex P51
- Weber Floor 4716

FÄSTMASSA

- Ardex P51
- Weber.set 610 Multi DR
- Weber.set 612 Multi vit

FOGMASSA

- Enligt Ardex fogprogram (se Ardex hemsida www.ardex.se)
- Vägg Weber.color 800 kakelfog
- Vägg Weber.color 815 flexfog
- Golv Weber.color 815 Flexfog
- Annan, ange:

CHECKLISTA ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

SID 4/4

KVALITETSKONTROLL BIFOGADE DOKUMENT

- Illigo Monteringsanvisning utgåva 5, 2011 12 01.
- Övriga produktleverantörers monteringsanvisningar
- PER:s kvalitetsdokument
- CE-märkning enligt ETAG 022
- Övriga entreprenörers kvalitetsdokument/egenkontroll

VÄGG

JA NEJ

- Godkända skivor
- Betong
- Aluminium/stål
- Annat av produktleverantören godkänt underlag, ange vilket:
- Godkända skivor monterade enligt produktleverantörens anvisningar:
- Ytskador lagade, ange produkt:
- Betong putsad/spacklad, ange produkt:
- Toleranser vid buktighet och lutning, inklusive vinklar och hörn, plus/minus 5mm per 2 000 mm

Vid ja ovan, specificera:

Avvikelser godkända av beställaren/byggherren, vid ja signera nedan:

.....

VVS allmänt

Anvisningar för hur golvbrunnar, vatten- och radiatorledningar, avloppsrör samt övriga VVS-produkter ska installeras för att möjliggöra en korrekt anslutning av tätskikt mot dessa komponenter, finns angivet i VVS-AM och Säker Vatteninstallation. De ska vara monterade enligt produktleverantörens anvisning med en metod som passar tätskikt och underlag och som är anpassad så att efterjustering ej behövs efter monterat tätskikt.

Observera att vid pluggning av rör ska pluggen bara sitta kvar under provtryckningsfasen för kontroll av att installationen är tät. Detta för att tätskiktet ska kunna installeras på ett säkert sätt samt att legionellabakterier ej ska bildas.

Vid användning av andra golvbrunnar än de som avses i gällande PER:s branschregler, exempelvis designbrunnar eller rektangulära golvrännor, är det viktigt att det är sanktionerat och görs i samförstånd med alla inblandade parter, dvs beställare, VVS-installatör, bygg- samt tätskiktsleverantör. Installation av dessa produkter utförs som alltid av VVS-installatör.

