



SITAC



UTGAVE 9: 17.09.2013

SJEKKLISTE ILLIGO VÅTROMSSYSTEM

SIDE 1/4

Formålet med sjekklisten er å bidra til et sikkert våtromsmiljø og profesjonelt utført arbeid.

Vennligst fyll ut alle punkter og signer eventuelle avvik.

DATO:

AKTUELT VÅTROMSMILJØ:

BESTILLER:

ARBEIDET UTFØRT AV:

GULV

JA NEI

Godkjent trebjelkelag

Lettbetongbjelkelag

Betong

Slipelag/gulvbruk

Annet, angi leverandør/produkt:

Trebjelkelag forsterket med flytsparkel, angi konstruksjon:

Trebjelkelag forsterket med limt formstabil plate og flytsparkel, angi konstruksjon:

Lettbetongbjelkelag, skal flytsparkles, angi produkt og tykkelse:

Betong eldre enn to måneder, flytsparklet eller finsparklet, angi produkt:

Gulvvarme, angi leverandør og konstruksjon samt minste tykkelse og overstøping av rør/overkant av kabel:

Helning i dusjdel minimum 1:150 eller maksimalt 1:50, andre flater skal ha fall mot gulvsluk

Dørkarm og terskel montert for å muliggjøre korrekt tilslutning av tettesjikt

Hvis nei ovenfor, vennligst spesifiser:

Avvik godkjent av bestilleren signeres nedenfor:

.....

illigo[®]

SJEKKLISTE ILLIGO VÅTROMSSYSTEM

SIDE 2/4

RØRGJENNOMFØRINGER

Kryss av for opplysninger som samsvarer med installasjonen og spesifiser de punktene som avviker.

- Det finnes ingen rørgjennomføringer for tappevann og varmerør i gulv
- Det finnes ingen skruerinnfestinger i gulv eller nær dusjplassen
- Rørgjennomføringer og innfestinger er ikke plassert i dusj eller bak badekar
- Utenpåliggende rør er ikke klamret i dusjplass eller bak badekar
- Ut- eller oppstikkende rør er fast festet i 90° fra gulv eller vegg
- Ut- eller oppstikkende rør stikker ikke ut mer enn 100 mm
- Hulltakinger er tettet, angi produktnavn:
- Avstand mellom rør henholdsvis mellom rør og vegg er minst 40 mm
- Avløpsstuss og avløpsrør stikker minst 40 mm opp over ferdig undergulv
- Installasjoner som er utført etter fullført platearbeid er tettet
- Avvik. Spesifiser:
- Avvik godkjent av byggherren/bestilleren. Spesifiser:

GOLVSLUK

Kryss av for opplysninger som samsvarer med installasjonen og spesifiser de punktene som avviker.

- Godkjent gulvsluk i henhold til TG xxxx, angi fabrikat og type:
- Gulvsluk montert i bjelkelag i henhold til gjeldende bransjeregler og produktleverandørens monteringsanvisning
- Gulvsluk montert i riktig høyde i forhold til ønsket gulvhelning
- Adkomst til installasjon for rengjøring og fjerning av vannlås
- Ikke godkjent i henhold til TG xxxx samordnet med VVS-installatør, tettesjikt-entreprenør, tettesjiktleverandør og bestiller/byggherre
- Gulvsluk og eventuell godkjent forhøyningsring, montert av:
- Avvik:

Avvik godkjent av bestiller/byggherre signeres nedenfor:

.....