



Illigo AB våtrumssystem uppfyller kraven som ställs enligt:

- CE-märkning ETAG 022
- GVK
- BASTA

All provningar är utförda på SP i Borås och Sintef i Oslo

CHECKLISTA ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

Checklistan syftar till att säkerställa en säker våtrumsmiljö och ett professionellt utfört arbete.

Vänligen fyll i samtliga punkter och signera eventuella avvikelser.

DATUM:

AKTUELL VÅTRUMSMILJÖ:

BESTÄLLARE:

ARBETET UTFÖRT AV:

GOLV

JA NEJ

Godkänt träbjälklag

Lättbetongbjälklag

Betong

Slipsats/golvbruk

Annat, ange leverantör/produkt:

Träbjälklag förstärkt med flytspackel, ange konstruktion:

Träbjälklag förstärkt med limmad formstabil skiva och flytspackel, ange konstruktion:

Lättbetongbjälklag, ska flytspacklas, ange produkt och tjocklek:

Betong äldre än två månader, flytspacklad eller finspacklad, ange produkt:

Golvvärme, ange leverantör och konstruktion samt minsta tjocklek och övergjutning rör/kabelhjässa:

Lutning i duschdel minst 1:150 eller högst 1:50, övriga ytor ska ha fall mot golvbrunn

Dörrkarm och tröskel monterad för att möjliggöra korrekt anslutning av tätskikt

Vid nej ovan, var god specificera:

Avvikelser godkända av beställaren signeras nedan:

.....

RÖRGENOMFÖRINGAR

UTGÅVA 16: 2017 10 17

Kryssa för uppgifter överensstämmande med installationen och specificera de punkter som avviker.

- Inga rörgenomföringar för tappvatten och värmerör finns i golv
- Inga skruvfästningar finns i golv eller nära duschplatsen
- Rörgenomföringar och infästningar har inte placerats i dusch eller bakom badkar
- Utanpåliggande rör är inte klamrade i duschplats eller bakom badkar
- Ut- eller uppskjutande rör är fast fixerade i 90° från golv eller vägg
- Ut- eller uppstickande rör sticker inte ut mer än 100 mm
- Håltagningar är tätade, ange produktnamn:
- Avstånd mellan rör respektive mellan rör och vägg är minst 40 mm
- Avloppsstos och avloppsrör sticker upp minst 40 mm över färdigt undergolv
- Installationer som är utförda efter färdigt plattsättningsarbete är tätade
- Avvikelser. Specificera:
- Avvikelser godkända av byggherren/beställaren. Specificera:

GOLVBRUNN

Kryssa för uppgifter överensstämmande med installationen och specificera de punkter som avviker.

- Godkänd golvbrunn enligt branschreglerna och SS-EN 1253, ange fabrikat och typ:
- Golvbrunn monterad i bjälklag enligt gällande branschregler och produktleverantörens monteringsanvisning
- Golvbrunn monterad i rätt höjd, jämför med önskad golvlutning
- Installation åtkomlig för rengöring och borttagning av vattenlås
- Ej godkänd enligt branschreglerna och SS-EN 1253, samordnat med VVS-installatör, tätskiktsentreprenör, tätskiktsleverantör och beställare/byggherre
- Golvbrunn och eventuell godkänd förhöjningsring, monterad av:
- Avvikelser:
- Avvikelser godkända av beställare/byggherre signeras nedan:

TÄT- OCH FÄSTSKIKTSPRODUKTER ILLIGO VÅTRUMSYSTEM

UTGÅVA 16: 2017 10 17

Ange vilka produkter som använts i aktuell installation.

- Vägghduk IGO 101 15 m²
- Vägghduk IGO 102 10 m²
- Skarvremsa IGO 201 50 lm
- Golvdruk IGO 301E 10 m²
- Golvdruk IGO 302E 20 m²
- Golv- och väggremsa IGO 401 25 lm
- Innerhörn IGO 501
- Ytterhörn IGO 601
- Brunnsmanschett IGO 701
- Montagevagn IGO 801
- Puruskniv IGO 802
- Membran 400-2 IGO 901
- Rörmanschett 10-24 mm IGO 813
- Rörmanschett 32-55 mm IGO 814
- Rörmanschett 32-55 mm, dubbel IGO 815
- Rörmanschett 55-110 IGO 816
- Rörmanschett 110-135 mm IGO 817

PRIMER

- Ardex P51
- Weber Floor 4716

FÄSTMASSA

- Ardex X77
- Weber.set 610 Multi DR
- Weber.set 612 Multi vit

FOGMASSA

- Ardex enligt Ardex Fogprogram
- Vägg Weber.color 800 kakelfog
- Vägg Weber.color 815 flexfog
- Golv Weber.color 815 Flexfog
- Annan, ange:

KVALITETSKONTROLL BIFOGADE DOKUMENT

UTGÅVA 16: 2017 10 17

- Illigo Monteringsanvisning utgåva 16, 2017 10 17
- Övriga produktleverantörers monteringsanvisningar
- PER:s kvalitetsdokument
- CE-märkning enligt ETA med nr 13/0458
- Övriga entreprenörers kvalitetsdokument/egenkontroll

VÄGG

JA NEJ

- Godkända skivor
- Betong
- Aluminium/stål
- Annat av produktleverantören godkänt underlag, ange vilket:
- Godkända skivor monterade enligt produktleverantörens anvisningar:
- Ytskador lagade, ange produkt:
- Betong putsad/spacklad, ange produkt:
- Toleranser vid buktighet och lutning, inklusive vinklar och hörn, plus/minus 5 mm per 2 000 mm

Vid ja ovan, specificera:

Avvikelser godkända av beställaren/byggherren, vid ja signera nedan:

.....

VVS allmänt

Anvisningar för hur golvbrunnar, vatten- och radiatorledning, avloppsrör samt övriga VVS-produkter ska installeras för att möjliggöra en korrekt anslutning av tätskikt mot dessa komponenter, finns angivet i VVS-AM och Säker Vatteninstallation. De ska vara monterade enligt produktleverantörens anvisning med en metod som passar tätskikt och underlag och som är anpassad så att efterjustering ej behövs efter monterat tätskikt.

Observera att vid pluggning av rör ska pluggen bara sitta kvar under provtryckningsfasen för kontroll av att installationen är tät. Detta för att tätskiktet ska kunna installeras på ett säkert sätt samt att legionellbakterier ej ska bildas.

Vid användning av andra golvbrunnar än de som avses i gällande PER:s branschregler, exempelvis designbrunnar eller rektangulära golvrännor, är det viktigt att det är sanktionerat och görs i samförstånd med alla inblandade parter, dvs beställare, VVS-installatör, bygg- samt tätskiktsleverantör. Installation av dessa produkter utförs som alltid av VVS-installatör.